

**ПРОТОКОЛ
ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ УСЛУГИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ**

Бурятия респ., г. Улан-Удэ, Кудряшова 40, Соци 1
(указать полный адрес СЗО/ЦИК/ТИК в соответствии с Госконтрактом)

Испытательная комиссия в составе:

1. От лица Исполнителя, в лице Старшего Мастера ПАО "Ростелеком"
Евгения Ивановича Мясникова

(должность, фамилия, имя, отчество)

2. От лица Получателя Соци 1

(наименование социально-значимого объекта)

расположенного (-ой) по адресу Кудряшова 40

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом)

(далее – Получатель), в лице _____

(должность, фамилия, имя, отчество)

Провели испытания по соответствию скорости тарифному плану

1. Объект испытаний: Соци 1
(Указывается СЗО согласно приложению № 5 к Государственному контракту)

2. Результаты испытаний подключения

Узел доступа подключен _____ линией связи.
(указывается технология подключения)

Узел доступа (порт № _____, абонентские интерфейсы 10/100/1000Base-T) обеспечивает подключение к сети передачи данных и оказание услуг по передаче данных со следующими параметрами:

скорость подключения по тарифному плану 100 Мбит/с
(100 Мбит в секунду)

(значение прописью)

Скорость подключения Мбит/с по результатам испытаний
входящая/исходящая;

(102 Мбит/с
Сто два Мбайта в секунду)

(значение прописью)

время задержки IP-пакетов – 0,083 мс,

вариация времени задержки IP-пакетов – 4 мс,

потери IP-пакетов – 0 %.

Представитель Потребителя

Директор МНОУ

Соснов

И. П. Дикова



« »

г.

Представитель Исполнителя

Евгений В. Алексеев

Александров

« » _____ 2022 г.